

旁站监理记录

工程名称: 天合肥城互快城110mm电压+渔光互补项目

编号: 005

旁站的关键部位、 关键工序	综合配电箱, 混凝土浇筑	施工单位	常州天合智慧能源工程有 限公司
旁站开始时间	2022年12月17日16时08分	旁站结束时间	2022年12月17日18时4分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 商品混凝土技术资料完备, 齐全, 技术资料已报监理, 水泥, 石子, 沙子和外加剂已报验合格,
2. 施工用电气设备是安全可靠, 设备完好, 运转正常, 使用振捣器 1 台.
3. 现场有混凝土工 8 人, 模板工 4 人, 钢筋工 4 人, 符合要求.
4. 质检员, 试验员等技术管理人员到岗到位.
5. 施工方案已监理退回部审核批准, 施工方案和浇筑顺序一致.
6. 混凝土从出厂到浇筑完成超过时限, 运输车未现场加水.
7. 混凝土振捣方法, 顺序, 间距, 时间是正确, 从不漏振次.
8. 混凝土标号 C30, 浇筑 116m³, 混凝土快拆标 2 组, 混凝土坍落度实测 1 次, 分别为 180, 符合要求.
9. 收面时间是适宜, 收面时未加水, 未撒干水泥, 模板未变形,

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):

曾金亮

日期: 2022 年 12 月 17 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。