

旁站监理记录

工程名称：天合化肥厂五楼，钢100m²现浇十浇光互补项目

编号：008

旁站的关键部位、关键工序	升压管道辅助吊地冲洗沟，混凝土浇筑。	施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司
旁站开始时间	2022年12月20日17时00分	旁站结束时间	2022年12月20日18时30分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况：

- 1.商品混凝土技术资料完备，齐全，技术资料已报监理，水泥，石子，沙子和掺加剂已报验合格。
- 2.施工用电气设备安全可靠，设备完好，运转正常。使用振捣器1台。
- 3.现场有混凝土工8人，模板工4人，钢筋工4人，符合要求。
- 4.质检员，试验员与操作人员做到岗到位。
- 5.施工方案，监理及项目部审批批准，方法和浇筑顺序与方案一致。
- 6.混凝土从出厂到浇筑未超过时限，混凝土运输车每次加水加料。
- 7.混凝土振捣方法，顺序，间距，时间正确，布料杆漏振现象，砼浇筑沉降处理正确。
- 8.混凝土强度标号C30，浇筑45m²，混凝土试块标养2组，强度实测1组，180分钟。
- 9.收面时间适宜，收面未加水，未撒干水泥，模板未复形，未漏浆发生。

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员(签字)： 夏金龙

日期：2022年12月20日