

旁站监理记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-THFC-PZ-08

日期：2023 年 11 月 13 日 天气：晴天 施工单位：常州天合智慧能源工程有限公司

旁站监理的部位或工序：储能场站电池舱基础 1#、2#、3#、4# 混凝土浇筑

旁站开始时间：2023 年 11 月 13 日 08 时 旁站结束时间：2023 年 11 月 13 日 17 时 30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。

2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用振捣器，数量 2 台。

3、现场有混凝土工 8 人、模板工 4 人、钢筋人员 4 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。

4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。

5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。

6、混凝土从出厂到浇完是 ☒ 否 ☐ 超过时限，混凝土运输车是 ☒ 否 ☐ 在现场加水

7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☒ 否 ☐ 从在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☐ 正确。

8、混凝土标号 C30，浇筑 84 m³，混凝土试块标养 1 组，

混凝土塌落度实测 2 次，分别为 100、130 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。

9、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☒ 否 ☐ 加水，是 ☒ 否 ☐ 撒干水泥，模板是 ☒ 否 ☐ 变形、跑模漏浆发生。

发现的问题及处理情况：

1.浇筑时电气设备、电线存在私接乱拉，并及时要求施工人员进行整改，并对其进行处罚作为考核。

旁站监理人员（签字）：胡斌

2023 年 11 月 13 日