

## 旁站监理记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-THFC-PZ-11

日期：2023年11月14天气：阴	施工单位：常州天合智慧能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区：国庄鱼塘（160#）打桩施工	
旁站开始时间：2023年11月14日08时10分	旁站结束时间：2023年11月14日16时45分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、施工工艺按已准的施工组织设计（方案）执行；
- 2、特种作业人员持证上岗；
- 3、按要求进入设计要求的持力地层；
- 4、施工设备准备及施工人员到位；
- 5、施工工艺：采用锤击法；PHC 管桩型号：PHC-300-AB-70 12 米、13 米不等；
- 6、预应力管桩为工厂预制（外购），桩的质量和规格符合设计要求；
- 7、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求；
- 8、PHC 预应力管桩入土深度 5.5 米，水面外露 2.2 米，不允许变差；
- 9、先复核桩位、吊装、压桩、接桩、确认桩顶标高及承载力；
- 10、机械设备工作运转正常。

发现的问题及处理情况：

桩底标高观察人员未佩戴安全帽。

旁站监理人员（签字）：衡永雷

2023年11月14日