

旁站监理记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-THFC-PZ-15

日期：2023 年 11 月 16 日 天气：晴	施工单位：常州天合智慧能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：2 号料场箱变一体机耐压试验	
旁站开始时间：2023 年 11 月 16 日 09 时	旁站结束时间：2023 年 11 月 16 日 17 时
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 试验前已对专业单位做好技术交底、安全交底、安全施工等教育工作 1、施工电源线敷设规范。是 ☒ 否 ☐；试验设备可靠接地。是 ☒ 否 ☐ 2、户内登高作业必须系好安全带，穿防滑鞋，连接试验连线时必须系好安全带。是 ☒ 否 ☐ 3、高压试验设安全围栏，向外悬挂“止步，高压危险！”的警示牌，设立警戒区域。是 ☐ 否 ☐ 4、在调整断路器、隔离开关及安装引线时，严禁攀登套管绝缘子。是 ☒ 否 ☐ 5、高压试验时，高压引线长度适当，不可过长。接地要牢固，引线用绝缘支持固定。是 ☒ 否 ☐ 6、设备试验前，高压电极应用接地棒接地，设备做完耐压试验后应接地放电。是 ☒ 否 ☐ 7、非被试端子及相邻设备应接地。是 ☒ 否 ☐ 8、试验电源应有断路开关和指示灯，更改接线时或试验结束时，首先断开试验电源。是 ☒ 否 ☐ 9、试验合闸前必须先检查接线，将调压器调至零位，并通知现场人员远离高压试验区域。是 ☒ 否 ☐ 发现的问题及处理情况： 现场升压时未设置警示带所标并且未悬挂禁止跨越，已按要求进行整改。	
旁站监理人员（签字）：徐永霞 2023 年 11 月 16 日	