

旁站监理记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-THFC-PZ-17

日期：2023 年 11 月 16 天气：阴	施工单位：常州天合智慧能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：储能场站电池舱 5#、6#、7#、8#基础 混凝土浇筑	
旁站开始时间：2023 年 11 月 16 日 17 时	旁站结束时间：2023 年 11 月 16 日 16 时
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是☒否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☐否☒正常，使用振捣器，数量 2 台。 3、现场有混凝土工 6 人、模板工 4 人、钢筋人员 4 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒从在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否☐正确。 8、混凝土标号 C30，浇筑 8 m³，混凝土试块标养 1 组，混凝土塌落度实测 2 次，分别为 140、170 是☒否☐符合要求。 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 浇筑时系手车用的道路区域未设置警示带及锥形筒桩，对此现场立即整改。	
旁站监理人员（签字）：胡斌 2023 年 11 月 16 日	