

旁站监理记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-THFC-PZ-12

日期：2023 年 11 月 19 天气：晴转多云	施工单位：常州天合智慧能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：储能一体机 4#、5#、6#、8#基础 混凝土浇筑	
旁站开始时间：2023 年 11 月 19 日 09 时	旁站结束时间：2023 年 11 月 19 日 14 时
旁站的关键部位、关键工序施工情况：	
1、商品混凝土技术资料是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已报验合格。	
2、施工用电气设备是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 安全可靠；施工机具、设备是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 完好、运转是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正常，使用振捣器，数量 1 台。	
3、现场有混凝土工 9 人、模板工 4 人、钢筋人员 4 人，人员是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合要求。	
4、质检员、试验员等技术管理人员是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 到岗到位。	
5、施工方案是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 一致。	
6、混凝土从出厂到浇完是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 超过时限，混凝土输送车是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 在现场加水	
7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确；是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确。	
8、混凝土标号 C40，浇筑 60 m ³ ，混凝土试块标养 1 组， 混凝土塌落度实测 2 次，分别为 175, 180 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合要求。	
9、收面时间是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 适宜，收面时是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 加水，是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 撒干水泥，模板是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 变形、跑模漏浆发生。	

发现的问题及处理情况：

司机现场冲洗车辆，要求离开作业区域。
 同时将地面清理干净。

旁站监理人员（签字）：胡久武

2023 年 11 月 19 日