

旁站监理记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-THFC-PZ-29

日期：2023 年 1 月 30 日 天气：晴	施工单位：常州天合智慧能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：1102-SDJ-18 基础 混凝土浇筑	
旁站开始时间：2023 年 1 月 30 日 11 时	旁站结束时间：2023 年 1 月 30 日 18 时 16 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 8 人、模板工 4 人、钢筋人员 4 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6、混凝土从出厂到浇完是 ☒ 否 ☐ 超过时限，混凝土运输车是 ☒ 否 ☐ 在现场加水 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☒ 否 ☐ 从在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☐ 正确。 8、混凝土标号 C50，浇筑 70 m³，混凝土试块标养 1 组，混凝土塌落度实测 1 次，分别为 170 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 9、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☒ 否 ☐ 加水，是 ☒ 否 ☐ 撒干水泥，模板是 ☒ 否 ☐ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 浇筑时施工队未及时佩戴安全带，已要求整改到位	
旁站监理人员（签字）：胡文斌 2023 年 1 月 30 日	