

旁站监理记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-THFC-PZ-27

日期：2023 年 12 月 10 日 天气：晴

施工单位：常州天合智慧能源工程有限公司

旁站监理的部位或工序：南高余区域高压电缆敷设

旁站开始时间：2023 年 12 月 10 日 10 时

旁站结束时间：2023 年 12 月 10 日 17 时

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、缆线的布放自然平直，是 ☒ 否 ☐ 产生扭绞、打圈接头等现象，未受外力的挤压和损伤；

2、缆线两端是 ☒ 否 ☐ 贴有标签，标明编号，标签书写清晰，端正和正确；

3、交接间、设备间对绞电缆预留长度是 ☒ 否 ☐ 为 0.5m~1m，工作区为 10~30mm；光缆布放宜盘留，预留长度宜为 3~5m；

五、检测结果

1、各类线缆弯曲半径是 ☒ 否 ☐ 符合规范要求；

2、电源线与综合布线线缆间隔是 ☒ 否 ☐ 符合规范要求；

3、在暗管或线槽中缆线敷设完毕后，在信道两端出口处是 ☒ 否 ☐ 用填充材料进行封堵；

4、电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔是 ☒ 否 ☐ 1.5m 处固定在桥架的支架上；

5、水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及每间隔 5~10m 处进行是 ☒ 否 ☐ 固定 12、试验时应有防误操作措施。是 ☒ 否 ☐

发现的问题及处理情况：

电缆敷设时，确保两端电缆预留长度。

旁站监理人员（签字）：

魏树成

2023 年 12 月 10 日