

旁站监理记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-THFC-PZ-31

日期：2024 年 02 月 27 天气：晴	施工单位：常州天合智慧能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区：南大留鱼塘（148#、150）打桩施工	
旁站开始时间：2024 年 02 月 27 日 08 时	旁站结束时间：2024 年 02 月 27 日 18 时 10
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工工艺按已准的施工组织设计（方案）执行； 2、特种作业人员持证上岗； 3、按要求进入设计要求的持力地层； 2、施工设备准备及施工人员到位； 4、现场以做好安全警示、安全防护措施； 5、施工工艺：采用锤击法；PHC 管桩型号：PHC-300-AB-70 12 米、13 米不等； 6、预应力管桩为工厂预制（外购），桩的质量和规格符合设计要求； 7、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 8、PHC 预应力管桩入土深度 5.5 米，水面外露 2.2 米，不允许变差； 9、先复核桩位、吊装、压桩、接桩、确认桩顶标高及承载力； 10、机械设备工作运转正常。	
发现的问题及处理情况： 因地质原因，个别桩身倾斜，现场采取打桩 因控制好桩位倾斜。	
旁站监理人员（签字）：龙任新	2024 年 02 月 27 日