

旁站监理记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-THFC-PZ-28

日期：2023 年 12 月 13 日 天气：晴	施工单位：常州天合智慧能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：储能场站：消防管道打压试验	
旁站开始时间：2023 年 12 月 13 日 08 时	旁站结束时间：2023 年 12 月 13 日 09 时 45
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、人员组织到岗情况：安全员是 ☒ 否 ☐，质检员是 ☒ 否 ☐，施工员是 ☒ 否 ☐，其他配合人员是 ☒ 否 ☐； 2、管道内注水时间是否已达到 24h 是 ☒ 否 ☐，管道未回填土且沟槽内无积水 是 ☒ 否 ☐； 3、全部预留孔全封堵，不漏水 是 ☒ 否 ☐；试验段上游设计水头是否符合要求是 ☒ 否 ☐； 4、管道及检查井外观质量无漏水情况是 ☒ 否 ☐； 5、加设临时盲板做好明显标志，并记录临时盲板数量后进行管网低点水压强度打压试验是 ☒ 否 ☐； 6、系统压力 0.95mpa，试验压力 1.40mpa，水压强度试验的测试点设在系统管网最低点，对管网注水以将管网内的空气排净并缓慢升压，达到试验压力后稳压 30min 后压力降不大于 0.05mpa，是 ☐ 否 ☒ 泄漏、变形。	
发现的问题及处理情况： 打压时间符合规范要求，消防管道无泄漏， 泵房的泵房出现	
旁站监理人员（签字）：徐永强 2023 年 12 月 13 日	