

旁站监理记录表

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号: ZHJL-THFC-PZ-07

日期: 2023 年 11 月 07 日 天气: 晴	施工单位: 常州天合智慧能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站 SVG 基础 混凝土浇筑	
旁站开始时间: 2023 年 11 月 07 日 08 时 40 分	旁站结束时间: 2023 年 11 月 07 日 16 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全, 商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理, 混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠; 施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常, 使用振捣器, 数量 1 台。 3、现场有混凝土工 4 人、模板工 2 人、钢筋人员 2 人, 人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限, 混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☐ 否 ☒ 正确; 是 ☐ 否 ☒ 从在漏振现象; 施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☐ 正确。 8、混凝土标号 C30, 浇筑 41 m³, 混凝土试块标养 1 组, 混凝土塌落度实测 2 次, 分别为 145 148, 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 9、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜, 收面时是 ☐ 否 ☒ 加水, 是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥, 模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况: 1. 浇筑时振捣不及时, 已要求施工及时振捣。 2. 洗钢筋时必须清理基座避免钢筋底面接触不建钢筋坑。	
旁站监理人员 (签字): 胡文斌 2023 年 11 月 07 日	