

# 旁站监理记录

工程名称：天合肥城石横钢150#NN梁先浇完至补2天内

编号：024

旁站的关键部位、关键工序	升压给水池浇筑混凝土	施工单位	常州天合智慧能源有限公司
旁站开始时间	2023年04月02日16时10分	旁站结束时间	2023年04月02日17时40分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况：

- 商品混凝土技术资料已完备，商品混凝土技术资料已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂已报验合格。
- 施工用电气设备齐全可靠；施工机具、设备已完好，运转正常，使用振动器，数量2台。
- 现场有混凝土工23人，钢筋工4人，模板工4人，管理人员待命。
- 质检员、试验员等技术管理人已到岗到位。
- 施工方案已报监理项目部审核批准，施工方法和流程顺序与施工准备及处正向。
- 混凝土从出厂到浇完未超时限，混凝土过期且未现场加水。
- 混凝土标号C30，浇筑12m³混凝土试块精养2组，同条件养护2组，混凝土强度160±20，混凝土强度等级C30P6，符合要求，且收面时间适宜，未加水，未振捣水泥，模板未变形，未发生跑模漏浆现象。

发现的问题及处理情况：

旁站监理人员(签字)： 王伟东

日期：2023年4月02日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。