

旁站监理记录

工程名称: 大冶钢铁厂150mm炼铁炉尾气净化项目

编号: 025

旁站的关键部位、 关键工序	<u>升压站供水管, 消防管.</u>	施工单位	<u>常州天合新能源工程 有限公司.</u>
旁站开始时间	<u>2023年04月5日10时30分</u>	旁站结束时间	<u>2023年04月5日11时00分</u>

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 现场检查管道已按设计要求施工完毕. 过程报验资料齐全.
2. 现场安装供水管, 检测合格.
3. 管道安装完成, 管道安装记录已提供.
4. 现场施工人数4名, 其中试压人员2人, 质检员1人.
5. 试压过程: 开始上水时间, 10时32分, 升至1.1 MPa开始保压30分钟, 开始降压时间为11时05分. 降压至设计压力保压5分钟.
6. 检查了管道及焊缝表面, 未存在泄露, 表面无存在变化.

发现的问题及处理情况:

旁站监理人员(签字):

王学东

日期: 2023年04月05日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。