

旁站监理记录

工程名称: 天合肥城互博150MW农光渔井水利项目

编号: 029

旁站的关键部位、 关键工序	110KV送出线路铁塔基 础混凝土浇筑.	施工单位	常州天合智慧能源工 程有限公司.
旁站开始时间	2023年04月12日20时30分	旁站结束时间	2023年04月13日07时30分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 商品混凝土技术资料齐全, 商品混凝土技术资料已报监理
水泥, 石子, 沙子和掺加剂已报预检.
2. 施工用电设备, 安全可靠, 设备运转正常, 完好, 使用振捣器 2 台.
3. 现场有混凝土工 4 人, 模板工 2 人, 钢筋工 2 人, 管理人员 1 人, 安全员 1 人.
4. 质检员, 试验人员等技术管理人员到岗到位.
5. 施工方案经监理单位审核批准, 方法和顺序与施工方案一致.
6. 混凝土从出厂到浇筑完成, 未超时限. 混凝土运输车未洗刷,
7. 混凝土标号 C30, 浇筑 1 方, 混凝土试块标 1 组, 坍落度实测 2 次
分别为 175, 180, 符合要求.
8. 收面时间适宜, 收面时未加水, 未撒干水泥, 模板未变形. 未发生
模板漏浆发生.

发现的问题及处理情况:

旁站过程中未发生异常

旁站监理人员(签字): 王学东

日期: 2023年04月13日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。