

旁站监理记录

工程名称: 天台肥城互横线 150mm 农光十海光互能项目

编号: 030

旁站的关键部位、 关键工序	110kV 38kV 避雷器; 38kV 断路器, 电流, 电压互感器	施工单位	常州天台智慧能源2利 有限公司.
旁站开始时间	2023 年 04 月 14 日 8 时 15 分	旁站结束时间	2023 年 04 月 14 日 11 时 00 分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 现场实验人员 2 人, 管理人员 2 人, 记录人员 1 人
2. 本次实验主要内容包括: ① 测量金属氧化物避雷器绝缘电阻, ② 测量金属氧化物避雷器直流参考电压和 0.75 倍直流参考电压下的泄漏电流; ③ 检查放电计数器动作情况;
3. 38kV 断路器: ① 辅助回路和控制回路绝缘电阻, ② 断路器导电回路电阻, ③ 微机电阻测试, ④ 交流耐压试验, ⑤ 五防性能检查, ⑥ 分、合闸线圈直流电阻测试; 7. 开关特性测试, ⑦ 测量分闸速度及行程量;
4. 38kV 电流, 电压互感器: ① 绝缘电阻测量, ② 交流耐压; ③ 测量绕组的直流电阻, ④ 检查引线接触良好和极性, ⑤ 误差及变比测量; ⑥ 测量电流互感器的励磁特性曲线, ⑦ 测量电压互感器的励磁特性; ⑧ 绝缘性能检查;
5. 本次试验器材: TG-6005 电容电感测试仪,

发现的问题及处理情况:

旁站过程中未发现问题

旁站监理人员(签字): 贾金光

日期: 2023 年 04 月 14 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。