

旁站监理记录

工程名称: 天合光伏城屋顶分布式光伏发电+渔光互补项目

编号: 033

旁站的关键部位、 关键工序	集电线路: 电缆线路中间接头制作.	施工单位	常州天合智慧能源工程 有限公司.
旁站开始时间	2023 年 04 月 24 日 09 时 00 分	旁站结束时间	2023 年 04 月 24 日 10 时 45 分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 施工作业指导书已向监理单位报审审核通过, 主要内容符合
全体施工人员进行技术交底.
2. 本次旁站工艺: ①开剥电缆; ②剥切绝缘层及套入中间头附件; ③压
接直接管, 确实长度尺寸. ④安装中间接头附件; ⑤防水处理; ⑥安装
铜屏蔽地线; ⑦开剥三相电缆黑色阻燃胶带. ⑧打包内护套及缠绕防水
胶带. ⑨安装铠装地线; ⑩缠绕防水胶带.
3. 施工管理人员, 旁站人员, 均已到岗, 设备材料已清点列
4. 电缆型号, 电压及规格符合设计要求, 绝缘良好.
5. 接线端子压线可靠, 柜标示正确.
6. 中间接头已做防水处理 (电缆中间接头防水盒).

发现的问题及处理情况:

本次旁站过程未发现异常问题

旁站监理人员(签字): 王子东

日期: 2023 年 04 月 24 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。