

旁站监理记录

工程名称: 天津北辰区红桥区10kV东光十路电力工程

编号: 040

旁站的关键部位、关键工序	升压站储能一体机设备耐压实验	施工单位	常州天合储能技术有限公司
旁站开始时间	2023年05月10日 10时40分	旁站结束时间	2023年05月10日 10时00分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

本次对升压站储能一体机设备耐压实验进行全程旁站。

1. 试验人员2人, 安全监护人员1人, 记录人员1人, 项目经理技术人员到场。
2. 试验设备: 27X2-7.5kVA/40/480V 变频电源, 11-7.5kVA/1.5/5/6kV/0.4kV 液阻变阻器。
3. 设备安装就位, 场内具有稳定可靠试验电源, 且环境符合要求。
4. 试验人员连接好线路检查无误, 对设备进行耐压试验。
5. 测量绝缘耐压试验, 试验时间1分钟。

发现的问题及处理情况:

试验中, 一人为操作人员, 一人为安全监护人员。
现场布置安全警示带均已到位。

旁站监理人员(签字):

魏树成

日期: 2023年05月10日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。