

旁站监理记录

编号: 006

工程名称: 天台肥城五梅镇100MW农光渔光互补项目

旁站的关键部位、关键工序	升压站SVG基础、混凝土浇筑。	施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司
旁站开始时间	2022年12月20日07时__分	旁站结束时间	2022年12月20日10时30分


旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 商品混凝土技术资料是完备, 齐全, 商品混凝土技术资料已报监理, 水电, 厨, 洗和掺加剂已报验合格。
2. 施工用电气设备安全可靠, 设备完好, 运转正常, 使用振捣器 1 台。
3. 现场有混凝土工 2 人, 模板工 4 人, 钢筋工 4 人, 符合要求。
4. 质检员, 试验员等技术管理人员到岗到位。
5. 施工方案已监理单位项目审批审核批准, 施工顺序和顺序, 方案是一致。
6. 混凝土从出厂到浇筑未超时限, 混凝土输送泵车加水。
7. 混凝土振捣方法, 顺序, 间距, 时间正确, 未从漏振现象, 施工缝留设位置正确。
8. 混凝土标号 C30, 浇筑 44m³, 混凝土试块标号 3 组, 塌落度实测 1 次, 分别为 1 和, 符合要求。
9. 收面时间是适宜, 收面时未加水, 未撒干水泥, 模板未变形, 未发生漏浆。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):



日期: 2022年12月20日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。