


质量旁站监理记录表

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目
编号:CZZH-TRMY-ZLPZ-001

日期及天气: 2023.07.15 晴 26~36℃	施工单位: 福建永福电力设计股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 箱变基础垫层浇筑	
旁站监理开始时间: 16 时 30 分	旁站监理结束时间: 18 时 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 设备基础垫层采用强度等级为 C15、塌落度为 160±20。 2. 施工前设备基础垫层钢筋已查看, Φ10 钢筋, 高度 150mm, 钢筋间距 200mm, 人员充足、设备齐全。 3. 浇筑方式为混凝土罐车自卸, 人力配合, 施工人员进行找平、压光。 4. 经检查, 混凝土浇筑符合施工方案及国家工程建设强制性标准要求。 	
发现的问题及处理情况: 发现的问题: 箱变基础部分设计图纸不齐全。 处理情况: 与设计院沟通出具详细图纸。	
旁站监人员 (签字): 	2023年 07 月 15 日

