

质量旁站监理记录表

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目
编号：CZZH-TRMY-ZLPZ-002

日期及天气：2023.07.23 多云 26~35℃	施工单位：福建永福电力设计股份有限公司
旁站监理的部位或工序：箱变基础圈梁浇筑	
旁站监理开始时间：09 时 10 分	旁站监理结束时间：11 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 设备基础垫层采用强度等级为 C20、塌落度为 120±30。 2. 施工前设备基础圈梁钢筋已查看，高度 150mm，钢筋间距 200mm，预埋方钢尺寸符合要求，人员充足、振捣工具、设备齐全。 3. 浇筑方式为混凝土罐车自卸，人力配合，施工人员进行振捣、找平、压光。 4. 经检查，浇筑中混凝土振捣均匀到位，混凝土浇筑符合施工方案及国家工程建设强制性标准要求。 	
发现的问题及处理情况： 发现的问题：箱变基础部分设计图纸不齐全。 处理情况：与设计院沟通出具详细图纸。	
旁站监人员（签字）	2023 年 07 月 23 日

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备