

质量旁站监理记录表

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 3.084MWp 分布式光伏发电项目
编号：CZZH-TRMY-ZLPZ-003

日期及天气：2023.11.18 晴 10~23℃	施工单位：福建永福电力设计股份有限公司
旁站监理的部位或工序：箱变操作平台浇筑	
旁站监理开始时间：09 时 50 分	旁站监理结束时间：12 时 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 设备操作平台采用强度等级为 C25、塌落度为 160±30。 2. 浇筑方式为混凝土罐车自卸，人力配合，施工人员进行振捣、找平、压光。 3. 经检查，浇筑中混凝土振捣均匀到位，混凝土浇筑符合施工方案及国家工程建设强制性标准要求。 	
发现的问题及处理情况： 发现的问题：无 处理情况：无	
旁站监人员（签字）：[Signature]	2023 年 11 月 18 日

