

质量旁站监理记录表

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 3.084MWp 分布式光伏发电项目
编号:CZZH-TRMY-ZLPZ-004

日期及天气: 2023.11.28 晴 17~26℃	施工单位: 福建永福电力设计股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 设备基础垫层浇筑	
旁站监理开始时间: 14 时 20 分	旁站监理结束时间: 16 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 设备基础垫层采用强度等级为 C25、塌落度为 160±30。 2. 施工前设备基础垫层钢筋已检查, 高度 150mm, 钢筋间距 200mm, 人员充足、设备齐全。 3. 浇筑方式为混凝土罐车自卸, 人力配合, 施工人员进行找平、压光。 4. 经检查, 混凝土浇筑符合施工方案及国家工程建设强制性标准要求。  天润沐阳新能源有限公司 3.084MWp 分布式光伏发电项目 拍摄时间: 2023.11.28 15:47 天气: 晴 25℃ 地点: 南沙区·互太(番禺)纺织印染有限公司 今日水印相机 真实时间 ID: R000414EYDEECG	
发现的问题及处理情况: 发现的问题: 现场浇筑的混凝土未使用振捣棒振捣。 处理情况: 现场浇筑的混凝土需振捣棒振捣均匀到位。	
旁站监人员(签字): 李国明	2023 年 11 月 28 日

