


质量旁站监理记录表

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 3.084MWp 分布式光伏发电项目
编号：CZZH-TRMY-ZLPZ-006

日期及天气：2023.12.01 多云 13~20℃	施工单位：福建永福电力设计股份有限公司
旁站监理的部位或工序：设备基础圈梁浇筑	
旁站监理开始时间：15 时 20 分	旁站监理结束时间：18 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 设备基础圈梁采用强度等级为 C25、塌落度为 120±30。 2. 施工前设备基础圈梁钢筋已检查，高度 150mm，钢筋间距 200mm，预埋方钢尺寸符合要求，人员充足、振捣工具、设备齐全。 3. 浇筑方式为混凝土罐车自卸，人力配合，施工人员进行振捣、找平、压光。 4. 经检查，浇筑中混凝土振捣均匀到位，混凝土浇筑符合施工方案及国家工程建设强制性标准要求。  天润沐阳新能源有限公司 3.084MWp 分布式光伏发电项目 拍摄时间：2023.12.01 16:14 天气：晴 18℃ 地点：莆田市·涵江区(梧槽)纺织印染有限公司 今日水印相机 水印相机 水印相机	
发现的问题及处理情况： 发现的问题：无 处理情况：无	
旁站监人员（签字）：  2023 年 12 月 01 日	

