

质量旁站监理记录表

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 3.084MWp 分布式光伏发电项目
编号:CZZH-TRMY-ZLPZ-009

日期及天气：2023.12.27 晴 12~23℃		施工单位：福建永福电力设计股份有限公司	
旁站监理的部位或工序：电缆终端制作			
旁站监理开始时间：14 时 30 分		旁站监理结束时间：17 时 00 分	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 施工人员 5 人，施工前检查安全文明施工良好，原材料合格，交底及作业指导书齐全，检查操作人员证件，必须人证相符。 2. 检查电缆型号、电缆终端材料、附件及证明材料齐全、质量良好。 3. 施工时工序正确，操作规范，排列整齐，电缆终端头固定牢固，芯线与线鼻压接牢固，线鼻与设备螺栓连接紧密，相序正确，绝缘包扎严密绝缘性能良好，安装工艺符合规范要求。 4. 检查关键工序施工质量（半导体部分擦拭干净无灰尘，各附件安装、接地线安装、密封）满足技术规程要求。 			
发现的问题及处理情况： 无			
旁站监人员（签字）：[Signature]		2023 年 12 月 27 日	

