

旁站监理记录

项目名称：江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号：SKQN-ZXCDGF01-PZJL-005

日期及气候：2022 年 7 月 9 日 晴		工程地点：2#厂房南侧道路	
旁站监理的部位或工序：电缆过路埋管及路面恢复			
旁站监理开始时间：9:30		旁站监理结束时间：15:40	
施工情况： 施工工人 5 人，班组长 1 人，项目部管理人员 2 人。现场安全管理人员到位，埋管、水泥、砂石准备到位，；安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求；			
监理情况： 监理项目部对埋管材料进行检查，规格型号 100 电力专用管符合设计图纸要求；现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求；共计埋管 9 根，路面恢复平整；			
发现问题及处理方法： 施工中 1 人未佩戴安全帽，已现场要求施工人员进行佩戴。			
备注：			
项目部：_____ 质检员：侯明庆 2022 年 7 月 9 日		项目监理机构：_____ 旁站监理人员：王健 2022 年 7 月 9 日	

本表一式____份，由项目监理机构填写，建设管理单位存____份，项目监理机构存 1 份、承包单位存____份。



扫描全能王 创建