

旁站监理记录

项目名称：南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目 编号：SKQN-SXZYGF01-JLPZ-001

日期及气候：2021/11/24 多云 3-11℃	工程地点：4#配电房
旁站监理的部位或工序：低压电缆头制作	
旁站监理开始时间：9月12日10:00	旁站监理结束时间：9月12日13:30
施工情况： 1、现场施工人员5人，监护人1人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场作业区域范围设置临时警戒区域。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场设有效期内的灭火器，符合安全文明工作要求。 3、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。 4、电缆绝缘测试合格后压接。	
发现问题及处理方法：防火封堵不密实，现场已整改	
备注：无	
 项目部：南京顺欣制药有限公司厂房屋顶 0.8MW分布式光伏电站项目 质检员：王明官 2022年09月12日	 项目监理机构：王明官 旁站监理人员：王明官 2022年09月12日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



