

旁站监理记录表

工程名称：安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：AQTY-PZJL-002

日期及气候：2022.11.11. 晴。	工程地点：安庆泰亚鞋业有限公司
旁站监理的部位或工序：6#屋面组件安装	
旁站监理开始时间：13:30	旁站监理结束时间：16:50
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工安装人员到达现场，工器具已准备，两人一组，由施工领班进行安装交底，然后开始工作。先将组件吊装到屋面平放在支架上，然后逐一进行安装施工，将组件通过压块螺丝固定在支架上，排列整齐后，对压块进行紧固到位。	
	
监理情况： 现场监理人员要求安装人员做好安全防护，对压块、接地螺栓、螺母进行检查是否紧固到位，不合格的要求施工人员进行整改，特别提醒施工人员不能踩踏组件，施工过程中轻搬慢放，防止发生组件隐裂现象。	
发现的问题及处理情况：局部组件排列不直，现场要求方进行了整改。	
旁站监理人员（签字）：	2022 年 11 月 11 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。