

# 旁站监理记录表

工程名称：安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：AQTY-PZJL-003

日期及气候：2022. 11. 15. 晴。	工程地点：安庆泰亚鞋业有限公司
旁站监理的部位或工序：5#、6#屋面直流电缆头制作、安装	
旁站监理开始时间：13:10	旁站监理结束时间：16:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工安装人员到达现场，工器具已准备，由施工领班进行安装交底，然后开始施工。先将电缆头用专用工具剥开，然后用专用夹线钳对接口进行压紧，然后逐一进行安装施工，紧固到位用万能表进行检测，确认无误后进行插接。	
	
监理情况：无	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：	2022 年 11 月 15 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。