


## 旁站监理记录表

工程名称: 江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: NRYL-JLPZ-01

|                                                                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及天气: 2022 年 11 月 4 日 晴                                                                                                       | 施工地点: 预制舱       |
| 旁站监理的部位或工序: 基础混凝土浇筑                                                                                                            |                 |
| 旁站监理开始时间: 15:30                                                                                                                | 旁站监理结束时间: 17:00 |
| 施工情况: 1、施工开始时间 15:30, 结束时间 17:00<br>2、现场施工人数 4 人, 管理人员 1 人。<br>3、现场配备振动棒振捣, 施工机具设备完好, 运转正常。<br>4、当班完成混凝土浇筑施工, 使用 C30 混凝土约 3 方。 |                 |
| 监理情况:<br>1、模板安装、钢筋绑扎验收合格。<br>2、浇筑顺序与施工方案一致, 无漏浆、爆模情况发生。<br>3、表面平整度满足要求。<br>4、使用 C30 混凝土。                                       |                 |
| 发现问题:<br>无                                                                                                                     |                 |
| 处理意见:<br>无                                                                                                                     |                 |
| 备注 (包括处理结果)                                                                                                                    |                 |
| 旁站监理人员: <br>日期: 2022 年 11 月 4 日            |                 |



旁站监理记录表 NRYL-JLPZ-01(附图)

