

质量旁站监理记录表

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

编号：HDWL-ZLPZ-006

日期及天气：2023.07.12 多云 28~39℃	施工单位：中建凯德电子工程设计有限公司
旁站监理的部位或工序：设备基础梁柱浇筑	
旁站监理开始时间：15 时 30 分	旁站监理结束时间：18 时 40 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： <p>本工程基础梁柱采用上海陆强混凝土制品有限公司商品混凝土，强度等级 C30、塌落度为 120 ± 30，浇筑方量为 5.5m^3。施工前模板、钢筋、预埋件已验收合格，人员充足，振捣工具、设备齐全。浇筑方式为混凝土罐车自卸，吊车、人力车配合，施工人员进行振捣、找平、压光。经检查，浇筑中混凝土振捣均匀到位，少数地方有轻微涨模现象，现场工人进行重新加固到位。混凝土浇筑符合施工方案及国家工程建设强制性标准要求。</p>	
	
发现的问题及处理情况： <p>预埋件标高有不一致现象，现场要求施工人员用水平仪进行校正。</p>	
旁站监理人员（签字）： _____ 年 月 日	