

## 质量旁站监理记录表

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

编号：HDWL-ZLPZ-001

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 日期及天气：2023.03.11 多云 14~26℃                                                                                                                                                                                                                                              | 施工单位：中建凯德电子工程设计有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：屋面支架基础浇筑                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| 旁站监理开始时间：13 时 30 分                                                                                                                                                                                                                                                      | 旁站监理结束时间：17 时 15 分  |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>本工程基础采用上海陆强混凝土制品有限公司商品混凝土，强度等级 C30、塌落度为 <math>120 \pm 30</math>，浇筑方量为 <math>12\text{m}^3</math>。施工前模板、预埋件已验收合格，人员充足，振捣工具、设备齐全。浇筑方式为混凝土罐车自卸，吊车、人力车配合，施工人员进行振捣、找平、压光。经检查，浇筑中混凝土振捣均匀到位，少数地方有轻微涨模现象，现场工人进行重新加固到位。混凝土浇筑符合施工方案及国家工程建设强制性标准要求。</p> |                     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>                               |                     |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>少数基础表面磨面有不及时现象，现场已整改。</p>                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <p>旁站监理人员（签字）：刘德文</p> <p style="text-align: right;">2023 年 3 月 11 日</p>                                                                                                                                                                                                 |                     |