

质量旁站监理记录表

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

编号：HDWL-ZLPZ-002

日期及天气：2023.04.06 多云 10~16℃	施工单位：中建凯德电子工程设计有限公司
旁站监理的部位或工序：好德仓库屋面支架安装	
旁站监理开始时间：8 时 10 分	旁站监理结束时间：11 时 15 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工安装人员到达现场，工器具已准备；由施工领班进行安装技术交底，然后开始工作；将支架材料吊装到屋面上放在提前搭建好的卸货平台上，然后逐一分散到施工点，将立柱、支撑、斜梁、檩条等通过螺丝固定在水泥基础上，并调节立柱、横梁、檩条，做到横平竖直，两平一弹紧固到位。	
	
发现的问题及处理情况： 现场发现个别立柱不垂直和檩条不在同一直线的现象，现场要求施工人员进行了整改。	
旁站监理人员（签字）：刘德文	
2023 年 4 月 6 日	