

质量旁站监理记录表

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

编号：HDWL-ZLPZ-003

| | |
|--|---|
| 日期及天气： 2023.04.08 晴 12~19℃ | 施工单位：中建凯德电子工程设计有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：好德常温仓库屋面组件安装 | |
| 旁站监理开始时间：8 时 10 分 | 旁站监理结束时间：11 时 15 分 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况： <p>施工安装人员到达现场，工器具已准备；首先由施工领班进行安装技术交底，然后开始工作；将组件吊装放在提前搭建好的卸货平台上，然后两人一组将组件抬到安装点，通过压块、螺丝固定在檩条上，并调节组件，做到中缝大小一致，同一直线，压块紧固到位。</p> | |
|  |  |
| 发现的问题及处理情况： <p>现场发现个别组中缝不在同一直线的现象，现场要求施工人员进行了整改。</p> | |
| 旁站监理人员（签字）： | 年 月 日 |