

旁站监理记录表

工程名称：天长市华晖电力有点公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-SY-002

日期：2023 年 03 月 31 日 天气：多云	施工单位：中铁电气化局集团第一工程有限公司
旁站监理的部位或工序：SVG 灌注桩浇筑	
旁站开始时间：2023 年 03 月 31 日 16 时 00 分	旁站结束时间：2023 年 03 月 31 日 17 时 20 分
现场监控的关键部位和工序的施工状态： 1.浇筑前混凝土灌注桩基础是否清理干净：是☒否☐； 2.混凝土浇筑前导管与孔底之间的高度差是否足以保证第一批混凝土浇筑后导管埋入混凝土 0.80 米以上 是☒否☐；埋深 2-6 m； 3.导管在混凝土中的埋深是否控制在 2-6m 内，导管在混凝土中的埋深是否在每次拆管前测量，满足要求后拔管：是☒否☐；测量次数：1 次，测量埋深：3-6 米 4.每根桩的灌注时间是否超过 4 小时：是☒否☐，混凝土灌注是否连续：是☒否☐； 5.为保证有效桩长和保护桩头钢筋，混凝土超灌高度是否保证在 800mm 以上：是☒否☐； 6.混凝土预拌厂家提供的混凝土配合比通知单、坍落度是否符合要求：是☒否☐；混凝土设计强度 C30 等级，浇筑 15 m³ 坍落度：180 mm； 7.是否见证混凝土抗压试块的抽取，要求每根桩一组混凝土试块：是☒否☐；浇筑桩的数量：9 根，混凝土试块数量：3 组； 8.施工单位的质量保证体系和施工机械的运行是否正常？是☒否☐； 9.现场有混凝土工 5 人、钢筋工 2 人、模板工 0 人、安全员 1 人，人员是☒否☐符合要求。	
发现的问题及处理情况： 旁站监理发现，钢筋笼四周保护层不均匀。现场告知整改。	
旁站监理人员（签字）：周平 2023 年 3 月 31 日	