

旁站监理记录表

工程名称：天中市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-SY-004

日期：2020 年 04 月 03 日 天气：雨	施工单位：中铁电气化局集团第一工程有限公司
旁站监理的部位或工序：主变承台、小电阻墙	
旁站开始时间：2023 年 04 月 03 日 13 时 20 分	旁站结束时间：2023 年 04 月 03 日 15 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。 2. 施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用振捣器，数量 1 台。 3. 现场有混凝土工 6 人、钢筋工 0 人、模板工 0 人、安全员 1 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 4. 质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 5. 施工方案是 ☒ 否 ☐ 已报监理单位审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6. 混凝土从出厂到浇筑是 ☒ 否 ☐ 超过时限，混凝土运输车是 ☒ 否 ☐ 在现场加水。 7. 混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☒ 否 ☐ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☐ 正确。 8. 混凝土标号 C30，浇筑 20 m³，混凝土试块是 ☒ 否 ☐ 见证取样，混凝土坍落度实测 1 次，分别为 150mm 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 9. 收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☒ 否 ☐ 加水，是 ☒ 否 ☐ 撒干水泥，模板是 ☒ 否 ☐ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 因浇筑过快，导致模板涨模，现场告知施工现场负责人对涨模加固整改。 已经整改完成。	
旁站监理人员（签字）： 周飞 2023 年 4 月 3 日	