

## 旁站监理记录表

工程名称：天中市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-SY-008

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 日期：2023 年 04 月 17 日 天气：晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 施工单位：中铁电气化局集团第一工程有限公司             |
| 旁站监理的部位或工序：预制舱垫层                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| 旁站开始时间：2023 年 04 月 17 日 12 时 30 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 旁站结束时间：2023 年 04 月 17 日 14 时 30 分 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1. 商品混凝土技术资料是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已报验合格。</p> <p>2. 施工用电气设备是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 安全可靠；施工机具、设备是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 完好、运转是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正常，使用振捣器，数量 1 台。</p> <p>3. 现场有混凝土工 4 人、钢筋工 0 人、模板工 2 人、安全员 1 人，人员是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合要求。</p> <p>4. 质检员、试验员等技术管理人员是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 到岗到位。</p> <p>5. 施工方案是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已报监理单位审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 一致。</p> <p>6. 混凝土从出厂到浇完是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 超过时限，混凝土运输车是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 在现场加水。</p> <p>7. 混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确；是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确。</p> <p>8. 混凝土标号 C20，浇筑 15 m³，混凝土试块是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 见证取样，混凝土坍落度实测 1 次，分别为 126mm 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合要求。</p> <p>9. 收面时间是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 适宜，收面时是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 加水，是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 撒干水泥，模板是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 变形、跑模漏浆发生。</p> |                                   |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| <p>旁站监理人员（签字）：周平</p> <p style="text-align: right;">2023 年 4 月 17 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |