

旁站监理记录表

工程名称：天长市华晖电力有点公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-SY-011

日期：2023 年 05 月 08 日 天气：晴	施工单位：中铁电气化局集团第一工程有限公司
旁站监理的部位或工序：主变母校支架、高压电缆头母校支架、中心点浇筑	
旁站开始时间：2023 年 05 月 08 日 07 时 40 分	旁站结束时间：2023 年 05 月 08 日 08 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 商品混凝土技术资料是☒否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否□已报验合格。 2. 施工用电气设备是☒否□安全可靠；施工机具、设备是☒否□完好、运转是☒否□正常，使用振捣器，数量 1 台。 3. 现场有混凝土工 8 人、钢筋工 0 人、模板工 1 人、安全员 1 人，人员是☒否□符合要求。 4. 质检员、试验员等技术管理人员是☒否□到岗到位。 5. 施工方案是☒否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否□一致。 6. 混凝土从出厂到浇完是☒否□超过时限，混凝土运输车是☒否□在现场加水。 7. 混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否□正确；是☐否□存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否□正确。 8. 混凝土标号 C30，浇筑 7 m³，混凝土试块是☒否□见证取样，混凝土坍落度实测 1 次，分别为 185mm 是☒否□符合要求。 9. 收面时间是☒否□适宜，收面时是☒否□加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。 10. 是否见证混凝土抗压试块的抽取，要求混凝土试块是☒否□；数量：9 块，混凝土试块数量：3 组；	
发现的问题及处理情况： 振捣时间距偏大。现场告知加强振捣做到均匀振实。	
旁站监理人员（签字）：周平 2023 年 5 月 8 日	