

旁站监理记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-SY-012

日期：2023 年 05 月 08 日 天气：晴	施工单位：中铁电气化局集团第一工程有限公司
旁站监理的部位或工序：预制舱墙体、梁、柱浇筑	
旁站开始时间：2023 年 05 月 08 日 08 时 30 分	旁站结束时间：2023 年 05 月 08 日 10 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： - 商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。 - 施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用 <u> </u> 振捣器，数量 <u>1</u> 台。 - 现场有混凝土工 <u>4</u> 人、钢筋工 <u>0</u> 人、模板工 <u>2</u> 人、安全员 <u>1</u> 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 - 质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 - 施工方案是 ☒ 否 ☐ 已报监理单位审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 - 混凝土从出厂到浇筑是 ☒ 否 ☐ 超过时限，混凝土运输车是 ☒ 否 ☐ 在现场加水。 - 混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☒ 否 ☐ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☐ 正确。 - 混凝土标号 <u>C30P6</u>，浇筑 <u>41</u> m³，混凝土试块是 ☒ 否 ☐ 见证取样，混凝土坍落度实测 <u>1</u> 次，分别为 <u>190mm</u> 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 - 收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☒ 否 ☐ 加水，是 ☒ 否 ☐ 撒干水泥，模板是 ☒ 否 ☐ 变形、跑模漏浆发生。 - 是否见证混凝土抗压试块的抽取，要求混凝土试块是 ☒ 否 ☐；数量：<u>9</u> 块，混凝土试块数量：<u>3</u> 组；	
发现的问题及处理情况： 浇筑前旁站监理检查发现，浇筑平台搭设不规范，及未搭设安全防护围栏存在安全隐患。 现场告知施工单位现场负责人整改，并下发安全通知单一份。	
旁站监理人员（签字）：周承	2023 年 5 月 8 日