

旁站监理记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-SY-021

日期：2023 年 05 月 10 日 天气：阴	施工单位：中铁电气化局集团第一工程有限公司
旁站监理的部位或工序：主变设备器身检查	
旁站开始时间：2023 年 05 月 10 日 7 时 40 分	旁站结束时间：2023 年 05 月 10 日 9 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、螺栓紧固，并有防松措施。 2、铁芯无变形，铁芯与夹件、螺杆与夹件、铁芯间绝缘良好。 3、铁芯无多点接地，铁芯与油箱绝缘的变压器绝缘良好。 4、绕组绝缘完整，无缺损变位。 5、绕组排列整齐，间隙均匀油路无堵塞。 6、绕组的压钉紧固，防松螺母锁紧。 7、引出线焊接良好，绝缘包扎牢固，绝缘距离合格，接线合格。 8、电压切换装置完好，各分接头与线圈紧固、正确。 9、电压切换装置各分接头用 0.05mm*10mm 塞尺检查，塞不进去。 10、有载调压切换装置的选择开关、范围开关接触良好，分接引线连接正确、牢固，切换开关部分密封良好，位置指引器指示正确。 11、防磁隔板完好，且固定牢固。 12、油箱内清洁，无杂物。 13、已用合格的变压器油冲洗箱体及器身。	
发现的问题及处理情况： 暂未发现问题	
旁站监理人员（签字）：黎建光	2023 年 5 月 10 日