

### 旁站监理记录表

工程名称：宁夏能化2.06MW分布式光伏发电项目

编号：NXNH-ZHJL-PZJL-008

|                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 日期及天气：2023/07/25晴 18℃~36℃                                                                                                                                                                                              | 施工单位：陕西中能优盛电气科技有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：雨水调节水池配重块混凝土浇筑                                                                                                                                                                                              |                     |
| 旁站监理开始时间：11:40                                                                                                                                                                                                         | 旁站监理结束时间：15:00      |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>施工情况：现场施工人员10人，施工单位各项管理人员现场指挥，施工设备泵车1台、罐车1台，人工配合浇筑，满足施工要求，施工过程顺利，未出现质量问题和安全事故，砼标号C30、商混、砼方量共35m³。</p> <p>监理情况：监理旁站人员到位，检查现场安全防护到位，施工单位各管理人员到位，施工使用设备安全可靠，砼配合比符合要求，现场提取砼试块1组，砼坍落度160mm。</p> |                     |
| 发现的问题及处理情况：<br>无                                                                                                                                                                                                       |                     |
| 旁站监理人员（签字）：                                                                                                                                                                                                            | 2023年07月25日         |

注：本表一式 2 份，由监理项目部留存。