


旁站监理记录表

工程名称：宁夏能化2.06MW分布式光伏发电项目 编号：NXNH-ZHJL-PZJL-014

日期及天气：2023/08/16晴 18℃~33℃	施工单位：陕西中能优盛电气科技有限公司
旁站监理的部位或工序：给水站水池配重块混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：10:00	旁站监理结束时间：12:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况：现场施工人员10人，施工单位各项管理人员现场指挥，施工设备泵车1台、罐车2台，人工配合浇筑，满足施工要求，施工过程顺利，未出现质量问题和安全事故，砼标号C30、商混、砼方量共35m³。 监理情况：监理旁站人员到位，检查现场安全防护到位，施工单位各管理人员到位，施工使用设备安全可靠，砼配合比符合要求，现场提取砼试块1组，砼坍落度160mm。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：  2023年08月16日	

注：本表一式 2 份，由监理项目部留存。