

旁站监理记录表

工程名称：京能源深（苏州）能源科技有限公司（江苏凯尔生物识别科技有限公司）1MW
分布式光伏项目

编号：JNXM-JSKE-PZ-004

日期：2023.4.30 天气：晴	施工单位：江苏中房电力安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序：逆变器电及并网柜电缆头制作	
旁站开始时间：8:00	旁站结束时间：17:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是☒否☐向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否☐向全体施工 人员进行了技术交底。 2、施工管理人员 1 人、安装人员 2 人，是☒否☐均到岗。设备、材料是☒否☐已落实到位。 3、电缆型号，电压及规格是☒否☐符合设计，绝缘是☒否☐良好。 4、电缆终端及配件是☒否☐齐全，无损伤。 5、施工制作工艺是☒否☐符合规程及产品技术要求。 6、接地线连接安装是☒否☐可靠。 7、接线端子压接是☒否☐可靠。 8、相色标志是☒否☐正确。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：王磊 2023年4月30日	

旁站监理记录表

工程名称：京能源深（苏州）能源科技有限公司（江苏凯尔生物识别科技有限公司）1MW 分布式光伏项目
编号：JNXM-JSKE-PZ-005

日期及气候：2023.3.31	施工单位：江苏中房电力安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序：支架基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：08:10	旁站监理结束时间：17:50
施工的关键部位、关键工序施工情况： 本工程混凝土强度为 C25，混凝土材料已准备到位。由施工单位项目部负责人对现场施工人员进行安全和技术交底，施工人员 10 人、施工员、安全员就位，然后开始施工。 监理情况： 监理人员已检查模板安装、规格尺寸等情况，检查了混凝土坍落度情况均符合设计、规范要求。支架基础柱墩每个都是一次性浇筑完成，已要求施工单位现场制作试块，标准养护试块作为验证配合比依据。要求施工单位混凝土振捣时，做到快插慢拔，振动器插点均匀，连续振捣时间约为 25S-40S，以混凝土表面出现浮浆为止，没有漏浆、跑浆现象。要求施工方浇筑完成后按要求进行养护。	
发现问题及处理意见： 少数基础混凝土未振捣到位。现场经监理人员口头提出，已及时整改完善。	
旁站监理人员（签字）：王磊	2023 年 3 月 31 日

注 1.本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：京能源深（苏州）能源科技有限公司（江苏凯尔生物识别科技有限公司）1MW
分布式光伏项目

编号：JNXM-JSKE-PZ-006

日期及气候：2023.5.03	施工单位：陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司
旁站监理的部位或工序：接地焊接施工	
旁站监理开始时间：08:30	旁站监理结束时间：17:55
施工的关键部位、关键工序施工情况： 本工程屋面接地设计为热镀锌扁钢焊接在屋面四周敷设与支架、组件连接，再连接到接地环网及原屋顶接地环网上。接地焊接时电焊机及人员准备充足。技术员已在现场并对施工人员进行技术交底。 监理情况： 监理人员已经对进场接地扁铁进行了检查，规格尺寸符合设计要求、表面无损坏、合格证明资料齐全。监理人员在现场对接地焊接进行旁站，已要求施工单位按照图纸路径焊接、搭接长度符合设计及规范要求，安装后要求进行复核接地扁铁型号尺寸情况。已要求施工单位做好相关安全防护，已要求施工单位在施工过程中做好成品保护措施。 发现问题及处理意见： 发现个别工人未做好安全防护措施已要求整改，经复查已进行整改到位。	
旁站监理人员（签字）：王磊	2023年5月03日

注 1.本表一式一份，监理项目部留存。