

旁站监理记录表

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

编号：RPKJ-ZHJL-PZ-007

日期：2023 年 06 月 07 日 天气：晴	施工单位：南京南瑞继保工程技术有限公司
旁站监理的部位或工序：储能舱浇筑	
旁站开始时间：2023 年 06 月 07 日 7 时 50 分	旁站结束时间：2023 年 06 月 7 日 8 时 40 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否□已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否□安全可靠；施工机具、设备是☒否□完好、运转是☒否□正常，使用振捣器，数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>2</u> 人、钢筋工 <u>2</u> 人、模板工 <u>2</u> 人、人员是☒否□符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☒到岗到位。 5、施工方案是☒否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否□一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否□正确；是☐否□存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否□正确。 8、混凝土标号 <u>C35</u>，浇筑 <u>20</u> m³，混凝土试块标养 <u>1</u> 组。 9、收面时间是☒否□适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： /	
旁站监理人员（签字）： <u>杨晓红</u> 2023 年 06 月 04 日	