

旁站监理记录表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 编号：XKWL-ZLJL-PZ-001

日期：2023 年 10 月 21 日 天气：晴	施工单位：隆基森特新能源有限公司
旁站监理的部位或工序：路面电缆沟浇筑	
旁站开始时间：06:00	旁站结束时间：07:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、过路管已焊接并防腐处理，埋管深度符合设计要求，钢筋已绑扎，施工人员 7 人，管理人员 1 人现场指挥，振动器 1 台，商砼罐车准备就绪。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C35。 4、坍落度良好，振捣到位。 5、浇筑收光完成后塑料薄膜覆盖保养，以防表面开裂。	
发现的问题及处理情况：施工路面未设警示线 问题： 处理情况：已及时要求挂上并加装警示灯	
旁站监理人员（签字）：	2023 年 10 月 21 日


注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作，但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MW 分布式光伏发电项目 编号：YKWL-ZLJL-PZ-002

日期：2023 年 11 月 05 日 天气：晴	施工单位：隆基森特新能源有限公司
旁站监理的部位或工序：基础开挖	
旁站开始时间：07:00	旁站结束时间：17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、本次基础开挖为三个箱变基础和一二次舱两个基础，标高、开挖长度、宽度符合设计要求，施工单位施工人员五人，管理人员现场指挥。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、施工人员先进行了预挖，以防地下设施被挖断。 4、底部进行了人工清土。 5、积水坑为人工开挖。 6、部分土方已及时清运。	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：无	
旁站监理人员（签字）：  2023 年 11 月 5 日	

- 注 1 本表由监理工作人员填写，监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作，但表格整体格式不得变动。
- 2 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
- 3 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表


工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 编号：XKWL-ZLJL-PZ-003

日期：2023 年 11 月 06 日 天气：晴	施工单位：隆基森特新能源有限公司
旁站监理的部位或工序：基础垫层浇筑	
旁站开始时间：06:30	旁站结束时间：08:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 7 人，管理人员现场指挥，振动器 1 台，商砼罐车准备就绪，吊车吊斗装砼，吊车外围已拉警示线。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C25。 4、坍落度良好，振捣到位。 5、浇筑完成后塑料薄膜覆盖保养。	
发现的问题及处理情况： 问题：无 处理情况：无	
旁站监理人员（签字）：  2023 年 11 月 6 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWP 分布式光伏发电项目 编号：XKWL-ZLJL-PZ-004

日期：2023 年 11 月 08 日 天气：晴	施工单位：隆基森特新能源有限公司
旁站监理的部位或工序：箱变基础、一二次舱基础底板	
旁站开始时间：12: 30	旁站结束时间：14: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基础底板进行集中浇筑，钢筋绑扎符合设计要求，保护层到位，基础支模长度、宽度符合设计要求，施工单位施工人员 7 人，管理人员现场指挥，振动器 1 台，商砼罐车、泵车准备就绪。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C35。 4、坍落度良好，振倒到位。 5、浇筑完成后塑料薄膜覆盖保养。	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况： 	
旁站监理人员（签字）：  2023 年 11 月 8 日	


注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表


工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MW 分布式光伏发电项目 编号: KXWL-JLJL-PZ-0005

日期: 2023 年 11 月 14 日 天气: 晴	施工单位: 隆基绿能新能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 箱变、二次配电箱安装	
旁站开始时间: 07:30	旁站结束时间: 09:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 圈梁、构造柱钢筋绑扎符合设计要求, 保护层到位, 支模长度、宽度符合设计要求, 加固到位, 施工单位施工人数 7 人, 管理人员现场指挥, 振捣器 1 台, 商品混凝土, 所有准备就绪, 吊车吊运已挂警示绳。 2. 施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3. 混凝土为商砼, 等级为 C25。 4. 坍落度达标, 振捣到位。 5. 预埋件已放置准确抄平。	
发现的问题及处理情况: 问题: 无 处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字):  2023 年 11 月 14 日	

- 注 1 本表由监理工作人员填写, 监理单位可根据工程实际情况在增加阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
- 2 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理情况后, 发出监理工程师通知单要求施工单位进行整改。
- 3 本表一式一份, 监理单位留存。

旁站监理记录表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 GWP 分布式光伏发电项目， 编号：XKWL-ZLJL-PZ-006

日期：2023 年 12 月 01 日 天气：晴	施工单位：隆基森特新能源有限公司
旁站监理的部位或工序：逆变电缆头终端制作	
旁站开始时间： 7 时 00 分	旁站结束时间： 17 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、相关构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计，绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。 5、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。 8、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。 9、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况： 	
旁站监理人员（签字）：  2023 年 12 月 1 日	


注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 GMWP 分布式光伏发电项目 编号: XKWL-ZLJL-PZ-007

日期: 2023 年 12 月 09 日 天气: 晴	施工单位: 隆基森特新能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 10KV 电缆头终端制作及耐压试验	
旁站开始时间: 9 : 00 分	旁站结束时间: 17 : 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
10、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。	
11、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收, 基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求, 基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。	
12、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人, 是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。	
13、电缆型号, 电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计, 绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。	
14、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全, 无损伤。	
15、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。	
16、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。	
17、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。	
18、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。	
发现的问题及处理情况:	
问题:	
处理情况: 	
旁站监理人员 (签字): 	2023 年 12 月 9 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 编号：XKWL-ZLJL-PZ-008

日期：2023 年 12 月 16 日 天气：晴	施工单位：隆基森特新能源有限公司
旁站监理的部位或工序：10KV 电缆头终端制作及设备试验	
旁站开始时间： 9 : 00 分	旁站结束时间： 17: 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 19、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行了技术交底。 20、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收，基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。 21、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 22、电缆型号，电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计，绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。 23、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全，无损伤。 24、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 25、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。 26、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。 27、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。	
发现的问题及处理情况： 问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 2023 年 12 月 16 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。