

旁站监理记录

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SW-PZ-

日期及气候：2023.9.25 多云 22-31℃	工程地点：2#箱变至 A 柜厂房逆变器
旁站监理的部位或工序：低压交流电缆敷设	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：18:30
施工情况： 1、现场施工人员 20 人，质检员 1 人，监护人员 1 人。 2、电缆敷设方式为通过人力牵引的方式进行。 3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场作业区域范围设置临时警戒区域，安排专人看守。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机械安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场警戒区域设置合理到位，符合安全文明工作要求。 3、检查电缆铭牌与设计相符，电缆外观完整，出厂文件齐全，符合设计要求。 4、检查现场施工过程中电缆经过电缆管口、桥架转角处确保有保护措施不会被破损。 5、旁站施工过程，经查施工方法按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法： 无	
备注： 无	
项目部：_____ 质检员：张华 2023 年 9 月 25 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：李永江 2023 年 9 月 25 日

旁站监理记录

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SW-PZ-

日期及气候：2023.9.29 多云 20-28℃	工程地点：1#箱变至 F 柜厂房逆变器
旁站监理的部位或工序：低压交流电缆敷设	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：16:00
施工情况： 1、现场施工人员 22 人，质检员 1 人，监护人 1 人。 2、电缆敷设方式为通过人力牵引的方式进行。 3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场作业区域范围设置临时警戒区域，安排专人看守。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机械安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场警戒区域设置合理到位，符合安全文明工作要求。 3、检查电缆铭牌与设计相符，电缆外观完整，出厂文件齐全，符合设计要求。 4、检查现场施工过程中电缆经过电缆管口、桥架转角处确保有保护措施不会被破损。 5、旁站施工过程，经查施工方法按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法： 无	
备注： 无	
项目部：_____ 质检员：张华 2023 年 9 月 29 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：李永超 2023 年 9 月 29 日

旁站监理记录

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SW-PZ-

日期及气候： 2023.10.01 多云 18-27℃	工程地点：B 栋、G 栋、H 栋厂房
旁站监理的部位或工序：低压交流电缆敷设	
旁站监理开始时间： 8:00	旁站监理结束时间： 16:00
施工情况： 1、现场施工人员 22 人，质检员 1 人，监护人 1 人。 2、电缆敷设方式为通过人力牵引的方式进行。 3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场作业区域范围设置临时警戒区域，安排专人看守。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机械安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场警戒区域设置合理到位，符合安全文明工作要求。 3、检查电缆铭牌与设计相符，电缆外观完整，出厂文件齐全，符合设计要求。 4、检查现场施工过程中电缆经过电缆管口、桥架转角处确保有保护措施不会被破损。 5、旁站施工过程，经查施工方法按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法： 无	
备注： 无	
项目部： _____ 质检员： 张华 2023 年 10 月 1 日	项目监理机构： _____ 旁站监理人员： 李超 2023 年 10 月 1 日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SW-PZ-

日期及气候：2023.10.08 多云 17-23℃	工程地点：C 栋、D 栋厂房
旁站监理的部位或工序：低压交流电缆敷设	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：16:00
施工情况： 1、现场施工人员 22 人，质检员 1 人，监护人 1 人。 2、电缆敷设方式为通过人力牵引的方式进行。 3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场作业区域范围设置临时警戒区域，安排专人看守。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机械安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场警戒区域设置合理到位，符合安全文明工作要求。 3、检查电缆铭牌与设计相符，电缆外观完整，出厂文件齐全，符合设计要求。 4、检查现场施工过程中电缆经过电缆管口、桥架转角处确保有保护措施不会被破损。 5、旁站施工过程，经查施工方法按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法： 无	
备注： 无	
项目部： 张华 2023 年 10 月 8 日	项目监理机构： 李伟 2023 年 10 月 8 日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SW-PZ-

日期及气候：2023.10.06 多云 17—24℃	工程地点：2#、3#箱变低压侧开关
旁站监理的部位或工序：低压电缆附件制作安装	
旁站监理开始时间：15:00	旁站监理结束时间：17:00
施工情况： 1、现场电缆头制作人员 2 人，质检员 1 人，监护人 1 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场作业区域范围设置临时警戒区域。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场设有效期内的灭火器，符合安全文明工作要求。 3、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法： 无	
备注： 无	
项目部：_____ 质检员：张年 2023 年 10 月 6 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：李仁江 2023 年 10 月 6 日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SW-PZ-

日期及气候：2023.10.07 多云 17—21℃	工程地点：1#、2#、3#箱变低压侧
旁站监理的部位或工序：低压电缆附件制作安装	
旁站监理开始时间：9：00	旁站监理结束时间：14：00
施工情况： 1、现场电缆头制作人员 4 人，质检员 1 人，监护人 1 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场作业区域范围设置临时警戒区域。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场设有效期内的灭火器，符合安全文明工作要求。 3、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法： 无	
备注： 无	
项目部：_____ 质检员：张华 2023 年 10 月 7 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：李成 2023 年 10 月 7 日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SW-PZ-

日期及气候：2023.09.28 多云 22-29℃		工程地点：F 栋厂房屋面	
旁站监理的部位或工序：屋面防雷接地敷设安装			
旁站监理开始时间：8：30		旁站监理结束时间：16：00	
施工情况： 1、现场施工人员 <u>6</u> 人，质检员 <u>1</u> 人，监护人 <u>1</u> 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场作业已配置灭火器。			
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场设有效期内的灭火器，符合安全文明工作要求。 3、检查接地圆钢采用接地导线夹安装，搭接螺不少于 2 处，紧固牢固，接触良好。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。			
发现问题及处理方法： <u>无</u>			
备注： <u>无</u>			
项目部：_____ 质检员：<u>张华</u> 2023 年 9 月 28 日		项目监理机构：_____ 旁站监理人员：<u>李成</u> 2023 年 9 月 28 日	

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SW-PZ-

日期及气候：2023.10.06 多云 17-24℃	工程地点：A 栋、H 栋栋厂房屋面
旁站监理的部位或工序：屋面防雷接地敷设安装	
旁站监理开始时间：8：30	旁站监理结束时间：16：00
施工情况： 1、现场施工人员 6 人，质检员 1 人，监护人 1 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场作业已配置灭火器。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场设有效期内的灭火器，符合安全文明工作要求。 3、检查接地圆钢采用接地导线夹安装，搭接螺不少于 2 处，紧固牢固，接触良好。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法：螺栓压接接触不到位，要求重新压接固定牢固。	
备注：已整改完成	
项目部：_____ 质检员：张华 2023 年 10 月 6 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：李永 2023 年 10 月 6 日

旁站监理记录

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SW-PZ-

日期及气候：2023.10.11 多云 16-24℃	工程地点：B 栋、C 栋、D 栋、G 栋厂房屋面
旁站监理的部位或工序：屋面防雷接地敷设安装	
旁站监理开始时间：8：00	旁站监理结束时间：16：00
施工情况： 1、现场施工人员 8 人，质检员 1 人，监护人 1 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场作业已配置灭火器。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场设有效期内的灭火器，符合安全文明工作要求。 3、检查接地圆钢采用接地导线夹安装，搭接螺不少于 2 处，紧固牢固，接触良好。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法：G 栋接地极安装工艺不到位，要求整改。	
备注：已整改完成	
项目部：_____ 质检员：_____ 2023 年 10 月 11 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 2023 年 10 月 11 日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SW-PZ-

日期及气候：2023.10.07 多云 17—21℃	工程地点：1#、2#、3#箱变
旁站监理的部位或工序：低压电缆绝缘电阻测试	
旁站监理开始时间：15：00	旁站监理结束时间：17：00
施工情况： 1、现场施工人员 <u>2</u> 人，质检员 <u>1</u> 人，监护人 <u>1</u> 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、现场技术交底已完成。 4、测试仪表符合规范及现场使用要求。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、测试仪表准备，符合要求。 2、检查现场安全文明工作，劳保用品配置齐全，符合安全文明施工要求。 3、检查低压电缆相序，相序正确。 4、检查绝缘电阻测试值均大于 <u>500</u> MΩ（R≥200MΩ），符合设计及规范要求。 5、旁站施工过程，检查是否按照施工方案工艺标准执行，符合要求。	
发现问题及处理方法： 无	
备注： 无	
项目部：_____ 质检员： <u>张华</u> 2023 年 10 月 7 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>李俊</u> 2023 年 10 月 7 日

旁站监理记录

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SW-PZ-

日期及气候：2023.9.20 晴 23-29℃	工程地点：H 栋厂房
旁站监理的部位或工序：组串回路电压测试	
旁站监理开始时间：10：30	旁站监理结束时间：12：00
施工情况： 1、现场施工人员__2__人，质检员__1__人，监护人__1__人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、现场技术交底已完成。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合要求。 2、检查现场安全文明工作，现场施工人员劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。 3、组件排布__30__块一串组串方式，检查组串电压测试值符合设计及规范要求。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。 5、单块组件额定电压__35.3__V，组串电压测量__1209__V（同时间同组串电压偏差≤2%），	
发现问题及处理方法： 无	
备注： 无	
项目部： 质检员：张华 2023 年 9 月 20 日	项目监理机构： 旁站监理人员：李永 2023 年 9 月 20 日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录



工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SW-PZ-

日期及气候：2023.9.29 晴 20-28℃	工程地点：A 栋厂房
旁站监理的部位或工序：组串回路电压测试	
旁站监理开始时间：10：30	旁站监理结束时间：12：00
施工情况： 1、现场施工人员__2__人，质检员__1__人，监护人__1__人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、现场技术交底已完成。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合要求。 2、检查现场安全文明工作，现场施工人员劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。 3、组件排布__24__块一串组串方式，检查组串电压测试值符合设计及规范要求。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。 5、单块组件额定电压__41.7__V，组串电压测量__1073__V（同时间同组串电压偏差≤2%），	
发现问题及处理方法： 无	
备注： 无	
项目部：_____ 质检员：张华 项目管理部 2023年9月29日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：李华 2023年9月29日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SW-PZ-

日期及气候：2023.9.30 晴 19-28℃	工程地点：F 栋厂房
旁站监理的部位或工序：组串回路电压测试	
旁站监理开始时间：12：30	旁站监理结束时间：14：00
施工情况： 1、现场施工人员 2 人，质检员 1 人，监护人 1 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、现场技术交底已完成。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合要求。 2、检查现场安全文明工作，现场施工人员劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。 3、组件排布柔性组件 30 块/串、常规组件 24 块/串组串方式，检查组串电压测试值符合设计及规范要求。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。 5、常规组件单块组件额定电压 41.7 V，组串电压测量 1074 V；柔性组件单块组件额定电压 35.3 V，组串电压测量 1198 V（同时间同组串电压偏差≤2%），	
发现问题及处理方法： 	
备注： 	
项目部： 质检员： 2023 年 9 月 30 日	项目监理机构： 旁站监理人员： 2023 年 9 月 30 日


旁站监理记录

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SW-PZ-

日期及气候：2023.10.16 晴 19-28℃	工程地点：B 栋厂房
旁站监理的部位或工序：组串回路电压测试	
旁站监理开始时间： 14：00	旁站监理结束时间： 15：00
施工情况： 1、现场施工人员__2__人，质检员__1__人，监护人__1__人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、现场技术交底已完成。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合要求。 2、检查现场安全文明工作，现场施工人员劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。 3、组件排布柔性组件__30__块/串、__21__块/串组串方式，检查组串电压测试值符合设计及规范要求。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。 5、柔性组件单块组件额定电压__35.3__V，组串电压测量 30 块/串为__1198__V，21 块/串为__1198__V (同时间同组串电压偏差≤2%)，	
发现问题及处理方法：无	
备注：无	
项目部：_____ 质检员：张华 2023年10月16日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：李长志 2023年10月16日

旁站监理记录

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SW-PZ-

日期及气候：2023.10.19 多云 17-25℃	工程地点：C 栋厂房
旁站监理的部位或工序：组串回路电压测试	
旁站监理开始时间：10：00	旁站监理结束时间：11：30
施工情况： 1、现场施工人员__2__人，质检员__1__人，监护人__1__人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、现场技术交底已完成。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合要求。 2、检查现场安全文明工作，现场施工人员劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。 3、组件排布柔性组件__30__块/串组串方式，检查组串电压测试值符合设计及规范要求。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。 5、柔性组件单块组件额定电压__35.3__V，组串电压测量__1201__V（同时间同组串电压偏差≤2%），	
发现问题及处理方法： 	
备注： 	
项目部：_____ 质检员：  项目管理部 2023 年 10 月 19 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：  监理部 2023 年 10 月 19 日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SW-PZ-

日期及气候：2023.10.19 多云 17-25℃	工程地点：D 栋厂房
旁站监理的部位或工序：组串回路电压测试	
旁站监理开始时间：13：40	旁站监理结束时间：14：50
施工情况： 1、现场施工人员 <u>2</u> 人，质检员 <u>1</u> 人，监护人 <u>1</u> 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、现场技术交底已完成。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合要求。 2、检查现场安全文明工作，现场施工人员劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。 3、组件排布柔性组件 <u>30</u> 块/串、<u>24</u> 块/串、<u>25</u> 块/串、<u>22</u> 块/串组串方式，检查组串电压测试值符合设计及规范要求。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。 5、柔性组件单块组件额定电压 <u>35.3</u> V，组串电压测量 30 块/串 <u>1197</u> V、24 块/串 <u>955</u> V、25 块/串 <u>995</u> V、22 块/串 <u>878</u> V（同时间同组串电压偏差≤2%），	
发现问题及处理方法： <u>无</u>	
备注： <u>无</u>	
项目部：<u>张华</u> 质检员：<u>张华</u> 2023年10月19日	项目监理机构：<u>李长</u> 旁站监理人员：<u>李长</u> 2023年10月19日

旁站监理记录

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SW-PZ-

日期及气候：2023.10.20 多云 14-22℃	工程地点：G 栋厂房
旁站监理的部位或工序：组串回路电压测试	
旁站监理开始时间：14：30	旁站监理结束时间：15：50
施工情况： 1、现场施工人员 <u>2</u> 人，质检员 <u>1</u> 人，监护人 <u>1</u> 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、现场技术交底已完成。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合要求。 2、检查现场安全文明工作，现场施工人员劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。 3、组件排布柔性组件 <u>30</u> 块/串、<u>19</u> 块/串组串方式，检查组串电压测试值符合设计及规范要求。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。 5、柔性组件单块组件额定电压 <u>35.3</u> V，组串电压测量 <u>1201</u> V、19 块/串 <u>755</u> V（同时间同组串电压偏差≤2%），	
发现问题及处理方法： 	
备注： 	
项目部： 质检员：  2023 年 10 月 20 日	项目监理机构： 旁站监理人员：  2023 年 10 月 20 日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SW-PZ-

日期及气候：		工程地点：盛旺厂房屋顶					
旁站监理的部位或工序：防雷接地电阻测试							
旁站监理开始时间： 9：00				旁站监理结束时间：16:30			
施工情况： 1、现场试验人员 <u>2</u> 人，试验负责人 <u>1</u> 人，监护人 <u>1</u> 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、现场技术交底已完成。							
监理情况： 1、检查施工检测资质、人员资质、检测设备资质，符合本次试验要求 2、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合要求。 2、检查现场安全文明工作，经查施工人员劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。 3、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。							
光伏区	A	B	C	D	F	G	H
(R≤4Ω)	0.53	0.64	0.71	0.45	0.66	0.59	0.81
发现问题及处理方法： <u>无</u>							
备注： <u>无</u>							
项目监理机构： 项目监理人员： 2023年11月23日				项目监理机构： 旁站监理人员： 2023年11月23日			

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SW-PZ-

日期及气候：2023.09.28	工程地点：一次设备柜、1#、2#、3#箱变器
旁站监理的部位或工序：电缆防火封堵与阻燃	
旁站监理开始时间：8：00	旁站监理结束时间：16：00
施工情况： 1、现场施工人员 2 人，质检员 1 人，监护人 1 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、现场技术交底已完成。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，符合施工要求。 2、检查现场安全文明工作，劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。 3、检查盘柜孔洞封堵、耐火衬板安装牢固、防火堵料密实无缝隙。阻火隔墙设置符合设计规定，防火包、防火堵料填实无缝隙，不透光，符合设计及规范要求。 4、旁站施工过程，检查是否按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法： 无	
备注： 无	
项目部：_____ 质检员：张华 2023 年 9 月 28 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：李永平 2023 年 9 月 28 日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SW-PZ-

日期及气候：2023.10.07	工程地点：1#、2#、3#箱变低压、厂房逆变器、电缆井
旁站监理的部位或工序：电缆防火封堵与阻燃	
旁站监理开始时间：8：00	旁站监理结束时间：16：00
施工情况： 1、现场施工人员 4 人，质检员 1 人，监护人 1 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、现场技术交底已完成。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，符合施工要求。 2、检查现场安全文明工作，劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。 3、检查盘柜孔洞封堵、耐火衬板安装牢固、防火堵料密实无缝隙。阻火隔墙设置符合设计规定，防火包、防火堵料填实无缝隙，不透光，符合设计及规范要求。 4、旁站施工过程，检查是否按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法： 无	
备注： 无	
项目部：_____ 质检员：张华 2023 年 10 月 7 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：李仁全 2023 年 10 月 7 日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。