

旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZXSD-SW-PZ-

日期：2023 年 8 月 20 日 天气：晴 56%	施工单位：苏州亚睿光伏科技有限公司
旁站监理的部位或工序：1#箱变 变电站接地网接地电阻测试	
旁站开始时间：9：00	旁站结束时间：9：30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本次耐压试验总工作负责人 1 名，电气试验人员 2 名，所有人员均持有上岗证。现场监理人员 1 名 试验人员按要求戴安全帽、穿工作服、佩带袖章；接地网测试步骤严格按本工程“电气设备试验方案”实施，试验方案已经业主现场代表确认。 经检查试验所需仪器、仪表、工器具、测试线及接地桩等符合要求，试验用仪器有检定合格证，测量点的布点与数量满足要求。 测试前连续 10 天以上晴天，电极布置夹角约 30 度，电极长度大于 2 倍地网最大对角线长。。 测试结果：0.347Ω 测试结果符合设计、规范及强制性标准要求。	
发现的问题及处理情况：无	
旁站监理人员（签字）：	2023 年 8 月 20 日

本表由监理部填写，项目监理部自存 1 份，建设单位留存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZXSD-SW-PZ-

日期：2023 年 8 月 26 日 天气：晴 48%	施工单位：苏州亚睿光伏科技有限公司
旁站监理的部位或工序：2#箱变 变电站接地网接地电阻测试	
旁站开始时间：9：10	旁站结束时间：9：40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本次耐压试验总工作负责人 1 名，电气试验人员 2 名，所有人员均持有上岗证。现场监理人员 1 名 试验人员按要求戴安全帽、穿工作服、佩带袖章；接地网测试步骤严格按本工程“电气设备试验方案”实施，试验方案已经业主现场代表确认。 经检查试验所需仪器、仪表、工器具、测试线及接地桩等符合要求，试验用仪器有检定合格证，测量点的布点与数量满足要求。 测试前连续 10 天以上晴天，电极布置夹角约 30 度，电极长度大于 2 倍地网最大对角线长。。 测试结果：0.752Ω 测试结果符合设计、规范及强制性标准要求。	
发现的问题及处理情况：无	
旁站监理人员（签字）： 2023 年 8 月 26 日	

本表由监理部填写，项目监理部自存 1 份，建设单位留存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编 号：ZXSD-SW-PZ-

日期：2023 年 9 月 01 日 天气：晴 55%	施工单位：苏州亚睿光伏科技有限公司
旁站监理的部位或工序：3#箱变及二次预制仓 变电站接地网接地电阻测试	
旁站开始时间：9：30	旁站结束时间：10：30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本次耐压试验总工作负责人 1 名，电气试验人员 2 名，所有人员均持有上岗证。现场监理人员 1 名 试验人员按要求戴安全帽、穿工作服、佩带袖章；接地网测试步骤严格按本工程“电气设备试验方案”实施，试验方案已经业主现场代表确认。 经检查试验所需仪器、仪表、工器具、测试线及接地桩等符合要求，试验用仪器有检定合格证，测量点的布点与数量满足要求。 测试前连续 10 天以上晴天，电极布置夹角约 30 度，电极长度大于 2 倍地网最大对角线长。。 测试结果：0.466Ω 测试结果符合设计、规范及强制性标准要求。	
发现的问题及处理情况：无	
旁站监理人员（签字）： 2023 年 9 月 1 日	

本表由监理部填写，项目监理部自存 1 份，建设单位留存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编 号：ZXSD-SW-PZ-

日期：2023 年 9 月 05 日 天气：晴 57%	施工单位：苏州亚睿光伏科技有限公司
旁站监理的部位或工序：一次并网设备 变电站接地网接地电阻测试	
旁站开始时间：9：00	旁站结束时间：9：30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本次耐压试验总工作负责人 1 名，电气试验人员 2 名，所有人员均持有上岗证。现场监理人员 1 名 试验人员按要求戴安全帽、穿工作服、佩带袖章；接地网测试步骤严格按本工程“电气设备试验方案”实施，试验方案已经业主现场代表确认。 经检查试验所需仪器、仪表、工器具、测试线及接地桩等符合要求，试验用仪器有检定合格证，测量点的布点与数量满足要求。 测试前连续 10 天以上晴天，电极布置夹角约 30 度，电极长度大于 2 倍地网最大对角线长。。 测试结果：0.265Ω 测试结果符合设计、规范及强制性标准要求。	
发现的问题及处理情况：无	
旁站监理人员（签字）： 2027 年 9 月 5 日	

本表由监理部填写，项目监理部自存 1 份，建设单位留存 1 份。