

旁站监理记录表

项目名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目		编号：	
日期及气候：2024年10月07日 晴		施工地点：集电线路	
旁站监理的部位或工序：集电线路DZ3、DZ4、DZ5、AZ10基坑			
旁站监理开始时间：7：30		旁站监理结束时间：18：30	
施工情况：现场施工人员13人，安全员1人，技术员1人，施工员1人，质检员1人，6米50型振动棒1台，水准仪1台，满足施工要求，班前作了安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，DZ3采用C30砼，砼方量21.68方、DZ4采用C25砼，砼方量5.2方、DZ5采用C25砼，砼方量16.6方、AZ10采用C30砼，砼方量18.44方。施工工序与方案一致，施工过程正常，未出现质量问题及安全事故。			
监理情况：监理旁站人员1人到位，检查现场安全防护到位，施工人员安全配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已报监理审查通过，钢筋、模板已验收合格，检查到场砼标号，符合设计要求，到场时间未超时，现场已具备浇筑条件，同意浇筑，施工过程中见证制作C25砼标养试块3组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度1次，178mm符合要求，制作C30砼标养试块3组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度1次，184mm符合要求			
发现问题：浇筑开始前，发现基坑内垃圾未清理干净。			
处理意见：已要求施工单位清理干净后再浇筑。			
备注（包括处理结果）：已整改完成。			
承包单位：上海电力安装第一工程有限公司		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员： 敬忠		旁站监理人员： 李洪	
日期：2024年10月07日		日期：2024年10月07日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1份