

# 平陆县100MW农光互补光伏发电项目

## 旁站监理记录表

编号: 016

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候: 2023年10月26日 晴<br>气温12-24° C                                                                                                                                                              | 施工地点: 西沟区域                                                                                    |
| 旁站监理的部位或工序: 3#阵列桩基浇筑砼                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
| 旁站监理开始时间: 上午9:时                                                                                                                                                                                 | 旁站监理结束时间: 下午17:30时                                                                            |
| <p>施工情况: 现场施工人员15人, 安全员1人, 技术员1人, 施工员1人, 质检员1人, 机械设备铲车1台, 振动棒2台, 满足施工要求, 班前作了安全、技术交底, 施工人员分工明确, 相互配合到位, 施工采用C30商品砼, 砼方量15.7方, 完成310根, 施工方法与方案一致, 施工过程正常, 未出现质量问题及安全事故。</p>                      |                                                                                               |
| <p>监理情况: 监理旁站人员1人到位, 检查现场安全防护到位, 施工人员安全配置齐全, 佩戴正确, 施工机械安全可靠, 施工方案已报监理审查通过, 桩孔已验收合格, 检查到场砼标号, 符合设计要求, 到场时间未超时, 现场已具备浇筑条件, 同意浇筑, 施工过程中见证制作C30砼标养试块3组, 同条件养护试块1组, 实测砼坍落度2次, 数据200mm、195mm符合要求。</p> |                                                                                               |
| <p>发现问题: 个别套管内砼面大于300mm.</p>                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
| <p>处理意见: 要求施工人员立即整改。</p>                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| <p>备注 (包括处理结果): 在监理人员的监督下, 施工人员整改完成后进入下道工序施工。</p>                                                                                                                                               |                                                                                               |
| <p>承包单位: <u>上海电力安装第一工程有限公司</u></p> <p>质 检 员: <u>秦文忠</u></p> <p>日 期: 2023 年 10 月 26 日</p>                                                                                                        | <p>项目监理机构: <u>平陆县西沟光伏发电项目监理有限公司</u></p> <p>旁站监理人员: <u>朱强</u></p> <p>日 期: 2023 年 10 月 26 日</p> |

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存\_\_\_\_\_