

平陆县100MW农光互补光伏发电项目

旁站监理记录表

编号:

|                                                                                                                                                                               |  |                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
| 旁站时间天气: 2024.07.26 多云32-24° C                                                                                                                                                 |  | 施工地点: 上苏24#            |  |
| 旁站监理的部位或工序: 上苏24#桩基础砼浇筑                                                                                                                                                       |  |                        |  |
| 旁站监理开始时间: 8:15                                                                                                                                                                |  | 旁站监理结束时间: 11:40        |  |
| 施工情况: 现场施工人员14人, 安全员1人, 技术员1人, 施工员1人, 质检员1人, 振动棒2台, 满足施工要求, 班前进行安全、技术交底, 施工人员分工明确, 相互配合到位, 施工采用丰源混凝土有限公司C30商砼, 砼方量10方, 对24#桩基浇筑完成120个, 施工方法与施工方案一致, 施工过程中未出现质量及安全问题。          |  |                        |  |
| 监理情况: 监理旁站人员1人在岗, 检查现场安全防护到位, 施工人员安全配置齐全, 佩戴正确, 施工机械安全可靠, 施工方案已报监理审查通过, 桩孔验收合格, 检查到场砼标号、配合比符合设计要求, 到场时间未超时, 现场具备浇筑条件, 同意浇筑, 施工过程中见证制作C30砼标养试块2组, 同条件养护试块1组, 实测砼坍落度为190mm符合要求。 |  |                        |  |
| 发现问题: 浇筑过程中, 个别桩基混凝土振捣不及时。                                                                                                                                                    |  |                        |  |
| 处理意见: 现场进行排查并及时通知施工人员立即进行整改。                                                                                                                                                  |  |                        |  |
| 备注 (包括处理结果): 经补振处理过的桩基质量符合要求。                                                                                                                                                 |  |                        |  |
| 施工单位: 上海电力安装第一工程有限公司                                                                                                                                                          |  | 项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |
| 质检员: 黎忠                                                                                                                                                                       |  | 旁站监理人员: 王强             |  |
| 日期: 2024年7月26日                                                                                                                                                                |  | 日期: 2024年7月26日         |  |

填报说明: 本表由项目监理单位填写, 项目监理单位存 1份